

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования "Светогорское городское
поселение" Выборгского района Ленинградской области
о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности
предоставления субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения *	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие форм местного самоуправления и социальной активности населения на территории МО «Светогорское городское поселение»					
1.	Обустройство парковочных мест на придомовой территории многоквартирного дома № 1 по ул. Коробицына г. Светогорск	Июль - август 2018 года	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	создание комфортных условий жизнедеятельности населения, дальнейшего благоустройства дворовой территории	
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении и субсидий	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт от 25 июля 2018 года. №0145300017218000059-0125960-01
1.2.	Выполнение работ по обустройству парковочных мест на придомовой территории многоквартирного дома № 1 по ул. Коробицына	Июль - август 2018 года	Подрядная организация	Благоустройство придомовой территории, обеспечение благоприятных и безопасных	Работы выполнены.

	г. Светогорск			условий проживания жильцов многоквартирных домов	
1.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки предусмотренные контрактом	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 07.09.2018
2.	Обустройство детской игровой и спортивной площадки (поставка и установка детского игрового и спортивного оборудования, комплексов; устройство основания под площадку, устройство ограждения) на придомовой территории многоквартирного дома № 1 по ул. Коробицына г. Светогорск	Июль - август 2018 года	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	создание комфортных условий жизнедеятельности населения, дальнейшего благоустройства дворовой территории	
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении и субсидий	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт от 25 июля 2018 года №0145300017218000058-0125960-01
2.2.	Обустройство детской игровой и спортивной площадки (поставка и установка детского игрового и спортивного оборудования, комплексов; устройство основания под площадку, устройство ограждения) на придомовой территории многоквартирного дома № 1 по ул. Коробицына	Июль - август 2018 года	Подрядная организация	Организованный досуг, занятость, оздоровление и творческое развитие детей и взрослых в течение всего года. Повышение уровня комфортности проживания и	Работы выполнены.

	г. Светогорск			уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.	
2.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки предусмотренные контрактом	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 07.09.2018
3.	Обустройство контейнерных площадок (поставка и установка контейнеров для сбора мусора; устройство основания под площадку; устройство ограждения) для сбора бытового мусора на придомовых территориях многоквартирных домов № 1 и № 3, 5 по ул. Коробицына г. Светогорск	Июль - август 2018 года	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	создание комфортных условий жизнедеятельности населения, дальнейшего благоустройства дворовой территории	
3.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении и субсидий	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт от 25 июля 2018 года №01453000172 18000055-0125960-01
3.2.	Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок (поставка и установка контейнеров для сбора мусора; устройство основания под площадку; устройство ограждения) для сбора бытового мусора на	Июль - август 2018 года	Подрядная организация	Благоустройство придомовой территории, обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания жильцов многоквартирн	Работы выполнены.

	придомовых территориях многоквартирных домов № 1 и № 3, 5 по ул. Коробицына г. Светогорск			ых домов	
3.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки предусмотренные контрактом	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 24.08.2018

**II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):
_«Развитие форм местного самоуправления и социальной активности населения на территории МО "Светогорское городское поселение"»**

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:		Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области		
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Сентябрь 2018 года	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	Выполнение муниципального контракта	<p>Акт о приемке выполненных работ № 1 от 07.09.2018 Платежное поручение №3089 от 19.09.2018 (133000,00) Платежное поручение №3214 от 03.10.2018 (967000,00)</p> <p>Акт о приемке выполненных работ № 1 от 07.09.2018 Платежное поручение №3090 от 19.09.2018 (129805,00) Платежное поручение №3216 от 03.10.2018 (900500,00)</p> <p>Акт о приемке выполненных работ № 1 от 24.08.2018</p>

					Платежное поручение №3065 от 17.09.2018 (40000,00) Платежное поручение №3215 от 03.10.2018 (260000,00)
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-го числа, следующего за отчетным	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области	Подготовлены отчеты по состоянию на 01.04.2018 г. 01.07.2018 г. 01.10.2018 г. 01.01.2019 г.
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Постановлениями от 21.05.2018 №256, от 28.08.2018 №415 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие форм местного самоуправления и социальной активности населения на территории МО «Светогорское городское поселение»

Глава администрации
МП



/С.В. Давыдов/

С.В. Давыдов