

Приложение
к ежеквартальному
отчету
на 01.04.2019 года

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования "Светогорское городское
поселение" Выборгского района Ленинградской области
о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности
предоставления субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения *	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие форм местного самоуправления и социальной активности населения на территории МО «Светогорское городское поселение»					
1.	Ремонт пешеходного перехода с устройством уличного освещения и пешеходных дорожек по ул.Коробицына в г.Светогорске		Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области		
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	март – апрель 2019 года	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Подготовка документов для проведения конкурсных процедур.
1.2.	Выполнение работ по ремонту пешеходного перехода с устройством	Май-июнь 2019 года	Подрядная организация	Обеспечение благоприятных и безопасных условий	

	уличного освещения и пешеходных дорожек по ул.Коробицына в г.Светогорске			проживания жителей	
1.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	Июнь - июль 2019 года	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	Акт о приемке выполненных работ	~
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие форм местного самоуправления и социальной активности населения на территории МО "Светогорское городское поселение"»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:		Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области		
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	III квартал 2019 года	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	Выполнение муниципального контракта	~
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого	не позднее 3-го числа месяца, следующего за	Администрация муниципального образования	Отчет по освоению объемов и целевых показателей	~

	показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	отчетным кварталом	"Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	по Соглашению с Комитетом Ленинградской области	
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Постановлениями от 05.03.2019 №92 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие форм местного самоуправления и социальной активности населения на территории МО «Светогорское городское поселение»

И.о. главы администрации



МП

/А.А. Ренжин/