

**Ежеквартальный отчет  
Администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области  
о ходе реализации плана мероприятий ("дорожной карты")  
по достижению целевых показателей результативности использования  
субсидии мероприятий ("Дорожная карта") по достижению целевых  
показателей результативности использования субсидии  
на 01 июля 2018 года**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
<b>I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие форм местного самоуправления и социальной активности населения на территории МО «Светогорское городское поселение»»</b>					
1.	<b>Выполнение работ по обустройству линий электропередачи наружного освещения участка №2 дер.Лосево (старая часть)</b>		Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области		
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	апрель 2018	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт № 0145300017218000028-0125960-01 от 01.06.2018 г.
1.2.	Выполнение работ по обустройству линий электропередачи наружного освещения участка №2 дер.Лосево (старая часть)	май-июль 2018	Подрядная организация	Устройство наружного уличного освещения участка 2 дер. Лосево (старая часть)	Срок выполнения работ 60 календарных дней. Начало выполнения работ с 02.06.2018 г.
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	июль-август 2018	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение"	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	

			поселение" Выборгского района Ленинградской области Староста участка 2 дер. Лосево (старая часть)		
2.	Выполнение работ по ограждению детской игровой площадки (район МКД 3,11 ул. Новая дер. Лосево)		Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области		
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Март 2018	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	29.05.2018 года – объявлен электронный аукцион. Аукцион не состоялся в связи с отсутствием участников. 22.06.2018 г. повторно объявлен электронный аукцион.
2.2.	Выполнение работ по ограждению детской игровой площадки (район МКД 3,11 ул. Новая дер. Лосево)	апрель-май 2018	Подрядная организация	Устройство ограждения детской игровой площадки (район МКД 3, 11, ул. Новая, дер. Лосево)	В связи с проведением аукциона повторно, сроки выполнения работ передвигаются на Июль – август 2018 года.
2.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	май-июнь 2018	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	

II. Контроль за реализацией муниципальной программы					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	май - август 2018	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	Выполнение муниципального контракта	
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	июнь сентябрь декабрь 2018	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области	Отчеты подготовлены по состоянию на 01.04.2018 На 01.07.2018
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	март апрель	Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области	Приведение документации и в соответствие с результатами конкурсных процедур	Заключено дополнительное соглашение в связи с необходимостью корректировки наименований мероприятий.  Постановлением от 21.05.2018 №256 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие форм местного самоуправления и социальной активности населения на территории МО «Светогорское городское поселение»



И.о. главы администрации  
МП

 /А.А.Ренжин/

